

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(ตามข้อบัญญัติ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทอง-แจ่มแจ้ง บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕	๔๙๒,๔๐๐	๔๕๐,๕๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหินดาด บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖	๔๙๑,๕๐๐	๔๔๗,๕๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย วงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔	๔๗๙,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา-ห้วยไทร บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗	๔๙๖,๒๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘	๔๗๙,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่- ห้วยไทร หมู่ที่ ๘	๕๓๔,๓๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม		๒,๙๗๒,๔๐๐	๘๙๘,๐๐๐			

(เงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางด่าน บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑	๔๘๙,๗๐๐	๔๗๒,๕๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำละม บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๕๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคิ่งมิตร บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๒	๔๘๖,๖๐๐	๔๗๒,๕๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๗	ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผุสดี-ท่าเรือจ้าง บ้านคลองโชน หมู่ที่ ๒-๓	๔๘๐,๙๐๐	๔๖๕,๕๐๐	พ.ค.-ก.ค. ๖๗	ก.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรหมจรรย์ บ้านคลองโชน หมู่ที่ ๓	๔๘๓,๐๐๐	๔๖๙,๕๐๐	พ.ค.-ก.ค. ๖๗	ก.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัด บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔	๔๙๑,๕๐๐	๔๗๖,๕๐๐	พ.ค.-ก.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔	๔๘๙,๐๐๐	๔๗๓,๕๐๐	พ.ค.-ก.ค. ๖๗	ก.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิวทรัพย์ บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕	๔๙๕,๖๐๐	๔๘๓,๕๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรคง บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕	๔๘๘,๙๐๐	๔๗๓,๕๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขา บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖	๔๘๘,๒๐๐	๔๗๓,๕๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยต้นเรียน บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖	๔๗๔,๘๐๐	๔๖๗,๕๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพรกขาว บ้านห้วยไทร หมู่ ที่ ๗	๔๙๖,๔๐๐	๔๘๒,๕๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๑๓.	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำแรด บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑	๗๗,๗๐๐	๗๗,๗๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๑๔.	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และผิวจราจรลูกรัง สายยุทธศาสตร์ บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑	๗๐,๙๐๐	๗๐,๙๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๑๕.	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก-วังปลา บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ - บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕	๔๗,๓๐๐	๔๗,๓๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๑๖.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายร่มเย็น บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒	๒๓,๗๐๐	๒๓,๗๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๑๗.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายร่วมพัฒนา บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒	๔๔,๗๐๐	๔๔,๗๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๑๘.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเกาะยุงพัฒนา บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒	๕๒,๓๐๐	๕๒,๓๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๑๙.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายยุงทอง ๑ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔	๑๘,๔๐๐	๑๘,๔๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๒๐.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวงศ์สวรรค์ ๑ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔	๓๐,๑๐๐	๓๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๒๑.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวงศ์สวรรค์ ๒ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔	๖๑,๘๐๐	๖๑,๘๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๒๒.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายศรีสุพรรณ บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕	๑๗,๙๐๐	๑๗,๙๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๒๓.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสมบูรณ์ บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๒๔.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเนินสูง บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖	๙๓,๔๐๐	๙๓,๔๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๒๕.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายช่องไม้งาม บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖	๑๑๔,๓๐๐	๑๑๔,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๒๖.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสุขสวัสดิ์ บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖	๔๘,๑๐๐	๓๖,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๒๗.	โครงการซ่อมแซมคันฝายน้ำล้น ณ บริเวณ ลำห้วยต้นเรียน (ตอนบน) บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖	๒๕,๙๐๐	๒๕,๙๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๒๘.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเกาะสมุย บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗	๖๕,๒๐๐	๖๕,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๒๙.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง สายวังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่ ๗	๒๕๗,๔๐๐	๒๕๓,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๓๐.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอุดมโชค บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗	๓๑,๗๐๐	๓๑,๗๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๓๑.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอุดมตาสุข บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗	๒๒,๒๐๐	๒๒,๒๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๓๒.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภูเงิน บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗	๘๗,๘๐๐	๘๗,๘๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๓๓.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแพรกขวา ซ.ซ้าย บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗	๑๑๐,๖๐๐	๑๑๐,๕๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๓๔.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘	๑๗๙,๓๐๐	๑๗๙,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๓๕.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายธรรมบุญ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘	๓๙,๔๐๐	๓๙,๔๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๓๖.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๑ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘	๑๒๖,๑๐๐	๑๒๖,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๓๗.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๒ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘	๙๖,๖๐๐	๙๖,๕๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๓๘.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๓ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๓๙.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๓ แพรกขวา บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘	๑๕๖,๗๐๐	๑๕๖,๕๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๔๐.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๔ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘	๑๕๒,๘๐๐	๑๕๒,๘๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๔๑.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๕ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘	๕๔,๑๐๐	๕๔,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๔๓.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๕ แพรกขวา บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘	๘๑,๓๐๐	๘๑,๓๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๔๔.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยปากปัด บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘	๘๑,๑๐๐	๘๑,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๔๕.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๔ แพรกซ้าย หมู่ที่ ๘	๙๙,๘๐๐	๙๙,๘๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองดำเสา บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑	๕,๑๔๘,๑๐๐	๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สายผุสดี-ท่าเรือจ้าง หมู่ที่ ๒	๘๙๙,๙๙๐	๘๙๓,๘๒๗	ก.ค.-ก.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
	รวม	๘๙๙,๙๙๐	๘๙๓,๘๒๗			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๖๑,๓๙๒	๓๕,๘๑๒	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๒.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๔๒๙,๙๗๕	๓๘๐,๑๖๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๓.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๑๙,๓๔๐	๑๐๖,๔๘๘	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๔.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๘๖๘	ม.ค.๖๗	ม.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๕.	โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและป้องกันภัย ในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	๙,๔๙๖	ม.ค.๖๗	ม.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๖.	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโรงเรียน บ้านวังปลา	๑,๔๓๔,๔๐๐	๑,๓๙๙,๕๓๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๗.	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโรงเรียน บ้านเขวางกรด	๓๕๑,๐๐๐	๓๔๐,๒๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๘.	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโรงเรียนวัด ผุสดีภูผาราม	๓๔๕,๖๐๐	๒๙๒,๙๕๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๙.	โครงการแข่งขันกีฬา เสริมสร้างพัฒนาการ สามสัมพันธ์ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๔๒	ม.ค.-ก.พ. ๖๗	ก.พ.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๑๐.	โครงการอาหารเสริม (นม)	๑,๐๑๕,๓๕๒	๖๘๖,๙๐๙.๘๒	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
	รวม	๓,๘๙๗,๐๕๙	๓,๓๘๐,๒๕๖			

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	๓๔,๙๒๒	เม.ย.-ก.ค.๖๗	ก.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๒.	โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับสตรีตำบลช่อง ไม้แก้ว	๓๕,๐๐๐	๓๔,๗๖๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
	รวม	๗๕,๐๐๐	๖๙,๖๘๒			

๒.๓แผนงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๘๓๒,๘๐๐	๘,๓๒๕,๖๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๒.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๘๓๓,๔๐๐	๑,๐๕๖,๖๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
	รวม	๑๐,๗๐๘,๒๐๐	๙,๔๑๒,๒๐๐			

กลยุทธ์ที่ ๒ : จัดบริการสาธารณสุข สุขภาพพลานามัยของประชาชน

๒.๑ แผนงานการสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๖๗,๙๕๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปศุสัตว์ ร่วมใจ ป้องกันภัย โรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม)	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗	มิ.ย.๖๗	
	รวม	๒๕๗,๙๕๐	๑๖๐,๐๐๐			

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
กลยุทธ์ที่ ๑ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๗,๐๐๐	๕,๗๔๖	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์	๗,๐๐๐	๕,๗๔๖	มี.ค.-เม.ย.๖๗	เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว
๓.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร ทบพวน	๑๐๐,๐๐๐	๖๔,๗๖๑	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๑๑๔,๐๐๐	๗๖,๒๕๓			

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐			

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

-

กลยุทธ์ที่ ๒ : ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม	๑๐,๐๐๐	๐			

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ	๑๐,๐๐๐	๒,๒๔๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
	รวม	๑๐,๐๐๐	๒,๒๔๐			

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี อัตลักษณ์ของท้องถิ่น สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาช่องไม้แก้วเกมส์	๓๘๐,๐๐๐	๔๘๔,๖๔๗.๔๕	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	มี.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๒.	โครงการแข่งขันเรือยาว ๘ ฟीพายขึ้นโขงชิงธง ตำบลช่องไม้แก้ว	๒๕๐,๐๐๐	๒๙๓,๕๖๕	ต.ค.-พ.ย.๖๖	พ.ย.๖๖	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๓.	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๕	ก.ค.๖๗	ก.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๔.	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลช่องไม้ แก้ว	๑๔๕,๐๐๐	๑๘๑,๗๕๐	ต.ค.-พ.ย. ๖๖	พ.ย.๖๖	ดำเนินการ แล้ว
๕.	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	๗๐,๐๐๐	๖๖,๐๖๓	มี.ค.- เม.ย.๖๗	เม.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๖.	โครงการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	๘๕,๐๐๐	๖๖,๐๓๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๗.	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด ุลยเดช บรมนาถบพิตร	๑๕,๐๐๐	๑๑,๔๘๔.๘๐	ธ.ค.๖๖	ธ.ค.๖๖	ดำเนินการ แล้ว
๘.	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๕,๐๐๐	๑๔,๑๔๐.๘๐	ส.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๙.	โครงการจัดกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติพล เรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต อุดมศักดิ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	พ.ย.๖๖	ดำเนินการ แล้ว
๑๐.	โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีอำเภอรุ่ง ตะโก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
	รวม	๑,๐๖๐,๐๐๐	๑,๒๑๐,๖๘๖			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๑ : การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	๕๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	ก.พ.๖๗	ก.พ.๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๒.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม	๓๕๐,๐๐๐	๓,๐๐๐			

กลยุทธ์ที่ ๒ : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารจัดการของประชาชนในพื้นที่
ตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลช่องไม้แก้ว	๕๐,๐๐๐	๓๕,๗๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๖๗	มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้ว
	รวม	๕๐,๐๐๐	๓๕,๗๐๐			